


**Neugestaltung Knoten, inkl. Neuordnung Parkplätze und Schulhauszugang  
Schulstrasse / Poststrasse**

---

**Schlussabrechnung**

Ausführungspläne vom Dezember 2011

Seuzach, 12. April 2013



Walter Leisinger AG  
Ingenieurbüro  
Strehlgasse 21  
8472 Seuzach

Neugestaltung Knoten, inkl. Neuordnung Parkplätze und Schulhauszugang  
**Kostenzusammenstellung**

Rechnungs- datum	Beleg Nr.	Rechnungssteller	Arbeitsgattung	Betrag exkl.		Betrag inkl.	
				MWSt	Fr.	MWSt	Fr.
<b>I. Baukosten</b>							
06.01.2011	3940	Wistrag AG, 8401 Winterthur	1. Teilrechnung	70'560.00	5'362.55	75'922.55	
08.02.2011	640	Wistrag AG, 8401 Winterthur	2. Teilrechnung (Schlussr. Arbeiten 2010)	20'766.70	1'578.25	22'344.95	
25.04.2011	1594	Pfister + Gherardi AG, 8623 Wezikon	Vorbereitungsarbeiten für Pflästerung	3'970.70	317.65	4'288.35	
25.04.2011	2416	Pfister + Gherardi AG, 8623 Wezikon	Pflästerungsarbeiten	20'704.45	1'656.35	22'360.80	
30.05.2011	1632	Wistrag AG, 8401 Winterthur	Deckbelagsarbeiten 2011	13'957.00	1'116.55	15'073.55	
15.08.2011	2424	Wistrag AG, 8401 Winterthur	Schlussrechnung	10'147.40	771.20	10'918.60	
<b>Total I. Baukosten</b>				<b>140'106.25</b>	<b>10'802.55</b>	<b>150'908.80</b>	
<b>II. Technische Arbeiten</b>							
29.12.2008	3847	Walter Leisinger AG, 8472 Seuzach	Ing.-Leistungen für Projektierung	10'927.60	830.50	11'758.10	
07.01.2011	3942	Walter Leisinger AG, 8472 Seuzach	Ing.-Leistungen für Projektanpassungen	1'845.00	140.20	1'985.20	
07.01.2011	3941	Walter Leisinger AG, 8472 Seuzach	Ing.-Leistungen für Realisierung (2010)	11'373.60	864.40	12'238.00	
26.10.2012		Walter Leisinger AG, 8472 Seuzach	Ing.-Leist. Realisierung / Abschl. (2011)	8'025.00	642.00	8'667.00	
<b>Total II. Technische Arbeiten</b>				<b>32'171.20</b>	<b>2'477.10</b>	<b>34'648.30</b>	

Neugestaltung Knoten, inkl. Neuordnung Parkplätze und Schulhauszugang  
**Kostenzusammenstellung**

Rechnungs- datum	Beleg Nr.	Rechnungssteller	Arbeitsgattung	Betrag exkl.		Betrag inkl.	
				MWSt	Fr.	MWSt	Fr.
<b>III. Verschiedenes und Unvorherzusehendes</b>							
19.12.2010	3934	Elektro Reutemann AG, 8462 Rheinau	Beleuchtung Einlenker Schulstrasse	798.95	60.70	859.65	
21.12.2010	3938	Sunnegarte AG, 8467 Truttikon	Anpassungsarb. anstelle Unternehmer	7'334.85	557.40	7'892.25	
21.12.2010	3937	Sunnegarte AG, 8467 Truttikon	Anpassungsarbeiten	3'469.00	263.60	3'732.60	
22.12.2010	3935	Fintan Reutemann GmbH	Planung Strassenbel. Schulhauszugang	747.50	56.80	804.30	
07.01.2011	3943	Walter Leisinger AG, 8472 Seuzach	Vers. Fixpunkte und Absteckungen	3'220.15	244.75	3'464.90	
11.05.2011	1439	Sunnegarte AG, 8467 Truttikon	Gartenarbeiten (Bäume, Rasen, Rabatten)	12'681.60	1'014.55	13'696.15	
11.05.2011	1604	Sunnegarte AG, 8467 Truttikon	Gest. Gde.-Rabatte bei Garage Hausherr	4'185.80	334.90	4'520.70	
26.07.2011	2243	Marcel Aregger, 8462 Rheinau	Absperrpoller liefern	2'052.90	0.00	2'052.90	
16.08.2011	2454	Baudirektion Kanton Zürich	Kostenbeteiligung Gde. für Anpassungen	25'000.00	0.00	25'000.00	
<b>Total III. Verschiedenes und Unvorherzusehendes</b>				<b>59'490.75</b>	<b>2'532.70</b>	<b>62'023.45</b>	

Neugestaltung Knoten, inkl. Neuordnung Parkplätze und Schulhauszugang  
**Kostenzusammenstellung**

Rechnungs- datum	Beleg Nr.	Rechnungssteller	Arbeitsgattung	Betrag exkl.		Betrag inkl.	
				MWSt	Fr.	MWSt	Fr.
<b>Zusammenstellung</b>							
I. Baukosten				140'106.25	10'802.55	150'908.80	
II. Technische Arbeiten				32'171.20	2'477.10	34'648.30	
III. Verschiedenes und Unvorherzusehendes				59'490.75	2'532.70	62'023.45	
<b>Total Schlussabrechnung</b>				<b>231'768.20</b>	<b>15'812.35</b>	<b>247'580.55</b>	

**Kostenkontrolle**

**Total Schlussabrechnung inkl. MWSt.**

247'580.55

**Kreditgenehmigung durch Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2009 (GR 4.11.2009)**

180'000.00

(Kostenvoranschlag vom 28. Oktober 2009; Fr. 180'000)

**Mehrkosten (ca. 37.5%)**

67'580.55

**Begründung:**

Zusätzliche Erneuerung des Strassenabschlusses entlang der Schulstrasse auf ca. 25 m Länge (inkl. Belagsarbeiten)	ca. Fr.	5'000
Umfangreichere Anpassungsarbeiten beim Schulhausplatz (Porphyplatten und Asphalt) infolge Unebenheiten u. Abbrucharb.	ca. Fr.	10'000
Teil-Ersatz der alten Granit-Mauerabdeckungen	ca. Fr.	3'000
Leerrohre für allfällige Beleuchtungsergänzung inkl. Abklärungen El.-Ingenieur	ca. Fr.	2'000
Mehraufwand bei den Technischen Arbeiten infolge Projektänderungen, längerer Bauzeit / Winterunterbruch, zusätzl. Abklärungen	ca. Fr.	10'000
Umfangreichere Bepflanzung sowie Einbezug der Gemeinde-Rabatte in die Schlussabrechnung (bei Garage Hausherr)	ca. Fr.	12'000
<b>Zwischentotal</b>	ca. Fr.	42'000
Kostenbeteiligung Gemeinde beim Projektteil der Baudirektion Kanton Zürich (war im Kostenvoranschlag nicht enthalten)	Fr.	25'000
<b>Total</b>	<b>ca. Fr.</b>	<b>67'000</b>